



**Spremembe in dopolnitve
Načrta upravljanja Velenjskega gradu s projektom Ureditev rondele na
Velenjskem gradu in podaljšanem veljavnosti načrta do leta 2033**

Pripravila:

Tanja Verboten, direktorica Muzeja Velenje

Razlogi za sprejem akta:

Spremembe in dopolnitve Načrta upravljanja Velenjskega gradu s projektom Ureditev rondela na Velenjskem gradu in podaljšanjem veljavnosti načrta do leta 2033 smo pripravili z namenom prijave projekta Ureditev rondela na Velenjskem gradu na Javni razpis za izbor operacij "Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – kohezijska regija Vzhodna Slovenija" (JR-EKP-KS 2024-28). Eden od pogojev za prijavo na razpis je predložitev programa dela oz. upravljanja, ki je veljaven še pet let po zaključku projekta, torej do leta 2033.

V dokumentu smo spremenili samo poglavja, ki so predstavljena na naslednjih straneh. V poglavje Načrt aktivnosti s finančnim okvirjem smo vključili aktivnosti, ki bodo potrebne za ureditev rondela na Velenjskem gradu (sanitarije, podstrešje, rondela, klet, pritličje), iz načrta smo odstranili aktivnosti, ki so bile v preteklih letih že izvedene (menjava strehe krite s šikli na objektih grajskega obzidja nad rondelo in razstaviščema Mastodonti in Šaleška dolina 1941-1945, menjava pomične strehe v atriju, sanacija opornih zidov pod potjo okoli gradu) in posodobili predvidena leta izvedb ostalih aktivnosti. Veljavnost Načrta upravljanja Velenjskega gradu se podaljša do leta 2033.

Projekt »Ureditev rondela na Velenjskem gradu«

Projekt je ključnega pomena za revitalizacijo in ohranjanje kulturne dediščine ter zagotavljanje dostopnosti in atraktivnosti Velenjskega gradu kot pomembne turistične in kulturne destinacije. Z izboljšanjem infrastrukture, kot je statična sanacija izjemno dotrajanega stebra, ki podpira celotno grajsko rondelo, toplotno izolacijo podstrešnih prostorov, ureditvijo dostopov za osebe z različnimi oviranostmi, prenovo zunanjih sanitarij in ureditvijo njihove dostopnosti, ureditvijo novih prostorov za stalno razstavo o Velenjskem gradu in njegovi preteklosti, ureditvijo novih prostorov za občasne razstave ter z ureditvijo posebnega prostora namenjenega izvajanju pedagoških in andragoških programov bomo obiskovalcem omogočili boljše doživljanje bogate zgodovine gradu. Predvsem pa bomo s projektom omogočili gibalno oviranim obiskovalcem možnost ogleda vsaj dela muzejskih prostorov in razstav na Velenjskem gradu - tistih, ki se nahajajo v objektih grajskega obzidja, saj prilagoditev prostorov v osrednji grajski stavbi zaradi različnih nivojev med prostori ni mogoča. Projekt bo pripomogel tudi k ohranjanju in oživljanju zgodovinskih elementov, kar bo povečalo prepoznavnost gradu doma in v tujini ter spodbudil trajnostni turizem v regiji. S tem bomo prispevali tudi k večjemu zadovoljstvu lokalnih prebivalcev, turistov in drugih obiskovalcev.

7. STRATEŠKI IN IZVEDBENI CILJI UPRAVLJANJA

7.1 Vizija razvoja Velenjskega gradu

Vizija razvoja Velenjskega gradu je postati ena najbolj atraktivnih grajskih stavb na območju Republike Slovenije in širše, prijazna za domačine in obiskovalce z zanimivimi kulturnimi in turističnimi vsebinami.

7.2 Strateški cilji razvoja Velenjskega gradu

- Celostno ohranjanje kulturne dediščine in kulturne/historične krajine
- Spodbujanje doživljanja in spoznavanja grajske dediščine (kulturne, stavbne)
- Povečanje pomena kulturnega spomenika Velenjski grad
- Povečanje prepoznavnosti Velenjskega gradu doma in v tujini
- Vzdrževanje Velenjskega gradu ter njegova čim močnejša vpetost v sodobno življenje
- Zadovoljstvo lokalnih prebivalcev, turistov, zaposlenih in drugih obiskovalcev.

7.3 Izvedbeni cilji upravljanja Velenjskega gradu za obdobje 2025-33

- Vzdrževanje in dopolnitev turistične infrastrukture
- Dodatni programi, vezani na stavbo in njen razvoj
- Krepiti primerne dejavnosti v / na objektu in v okolici
- Oblikovati in ponuditi vsaj tri nove turistične produkte, povezane z Velenjskim gradom
- Pripraviti vsaj en projekt za razpise finančnih mehanizmov

8. UPRAVLJAVSKA STRUKTURA, FUNKCIJE IN PRISTOJNOSTI

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine pomeni upravljanje: izvajanje nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar razglašena za spomenik, in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti in spremljanje stanja.

8.1 Upravljalec:

Upravljalec območja Velenjskega gradu je Muzej Velenje, ki ga zastopa direktor.

8.1.1 Naloge upravljalca

- Izvajanje načrta upravljanja
- Priprava predlogov sprememb in dopolnitev načrta upravljanja
- Sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za opravljanje v načrtu opredeljenih nalog
- Sprejema in izvaja letne programe dela
- Pripravlja letna poročila

8.2 Strokovni odbor:

Kot pomoč pri izvajanju upravljavskih nalog župan imenuje strokovni odbor, ki ga sestavljajo:

- 1 član Mestne občine Velenje
- 1 član ZVKDS OE Celje
- 1 član turističnega društva Velenje
- 1 član Zavoda za turizem Šaleške doline

Strokovni odbor na svoji prvi seji sprejme poslovnik. Mandat strokovnega odbora traja 5 let.

8.2.1 Naloge strokovnega odbora

- Ugotavlja ustreznost upravljavskega načrta glede na strokovne smernice
- Obravnava tematike s področja strokovnega dela na območju ruševine gradu Šalek
- Predlaga rešitve glede na strokovna spoznanja

8.3 Pristojnosti in procesi sprejemanja in izvajanja odločitev, spremljanje izvajanja, trajanje načrta

- Načrt upravljanja sprejme Svet Mestne občine Velenje do leta 2033.
- Muzej Velenje s sodelovanjem Občinske uprave Mestne občine Velenje pripravi načrt upravljanja in letne programe dela.
- Občinski svet potrdi letne programe in obravnava letna poročila ter spremlja učinke.
- Spremembe načrta upravljanja se sprejemajo na enak način kot načrt upravljanja.
- Pobudo za spremembo načrta upravljanja lahko podajo lokalna skupnost, svetniki Občinskega sveta občine, upravljalec ali posamezniki. Pobuda mora biti utemeljena in mora vsebovati predloge rešitev / sprememb.

9. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Velenjski grad se nahaja na območju, na katerem je možna ogroženost z naravnimi in drugimi nesrečami. Mestna občina Velenje ima na podlagi ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelane načrte zaščite in reševanja za različne scenarije nesreč.

V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) se na področju zaščite in reševanja izvaja več ukrepov in nalog s katerimi se lahko prepreči nevarnost nastanka nesreče oziroma s katerimi se lahko zmanjša škodljive posledice nesreče.

Tabela: **Pregled ukrepov in nalog zaščite in reševanja**

Poplave	Ukrepi zaščite in reševanja	Naloge zaščite in reševanja
Glede na lego gradu na griču nad dolinski dnom, ruševina ni poplavno ogrožena.		
Potres	Ukrepi zaščite in reševanja	Naloge zaščite in reševanja
Glede na stopnjo potresa bi na grajski stavbi lahko nastale različne poškodbe grajenega tkiva.	<ul style="list-style-type: none"> - Urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi - Evakuacija eventualnih obiskovalcev, ki bi se zadrževali na gradu v času potresa - Zaščita kulturne dediščine - Ocena poškodovanosti in uporabnosti zgradbe 	<ul style="list-style-type: none"> - Nujna medicinska pomoč - Psihološka pomoč - Reševanje iz ruševin
Požar v naravnem okolju	Ukrepi zaščite in reševanja	Naloge zaščite in reševanja
	<ul style="list-style-type: none"> - Obveščanje - Alarmiranje - Začasni umik - Evakuacija - Zavarovanje območja in okolice - Zavarovanje infrastrukturnih naprav in napeljav - Zaščita kulturne dediščine 	<ul style="list-style-type: none"> - Gašenje in reševanje ob požarih - Reševanje ljudi - Prva medicinska pomoč
Vojaški napad – vojna	Ukrepi zaščite in reševanja	Naloge zaščite in reševanja
	<ul style="list-style-type: none"> - predhodni umik posebno vrednih predmetov iz zbirk v varovane depoje (predhodno: določitev predmetov za evakuacijo in ureditev varovanih depojev) - Evakuacija ljudi - Zaščita kulturne dediščine 	

10. NAČRT AKTIVNOSTI S FINANČNIM OKVIRJEM

Aktivnosti za vzdrževanje in razvoj Velenjskega gradu.

Identificirane so aktivnosti, ki so naravnane na vsakoletno sprotno vzdrževanje objektov z okolico, večje obnove, pridobitev dokumentacije, potrebne za izvedbo obnov in nadaljnega razvoja območja ter dokumentacija, vezana na vsebinsko nadgradnjo oz. digitalizacijo premične dediščine.

Naloge	Aktivnosti	Ča- sovni potek	Ka- zal- nik	Sodelujoči	Šte- vilo enot	Strošek / letno oz. / nalogo EUR	Leto
VEČJE OBNOVE							
Investicijsko vzdrževanje, večje obnove sklopov okoli objekta in stavbnih sklopov	SANITARIJE ob vhodnem stolpu – prenova. Odstranitev zunanega stopnišča v največji možni meri, odstranitev notranje medetažne konstrukcije in sanitarij. Nova lesena medetažna konstrukcija, preferenčno na nivoju zunanega tlaka, da stopnice za vstop niso potrebne. Nove sanitarije. Nova vrata nižje na fasadi – inertna oz. likovno poenotena z obstoječimi v okolici.	poseg	kpl	-II-	1		2025/27
	PODSTREŠJE nad konjskim hlevom, mastodontom in NOB – Rondela: pohodno steklo na območju odstranjenega notranjega lesenega stopnišča. Nov dostop od zunaj: klančina s plitvim naklonom z območja nad dvoriščem do obstoječih vrat v zatrejni fasadi, ki se malenkostno povečajo, jeklena konstrukcija, pohodne mreže, ograje (vse vroče cinkano), toplotno izolativna vrata. Odstranitev recentnih podeskanj na podstrešju spremljevalnega trakta, novo podeskanje poravnano z vrhom tramov od vešal. Smreka, voskana. Toplotna izolacija sten in strešine – preprečiti kondenz na območju skodel. Masivni prečni tram: fina obdelava ranjenih mest – zgladiti, povoskati. Nova razsvetljava – razstavni reflektorji na šini Skladiščni del podstrešja: čiščenje, toplotna izolacija nad oboki, opcijsko: podeskanje tal	poseg	kpl	-II-	1		2025/27
	RONDELA – odstranitev tlaka in nasutij nad oboki, nadomestitev z lahkim nasutjem in novim estrihom in tlakom ali kovinsko konstrukcijo in delno mrežami, delno polnim tlakom, sidrano v stene. Odstranitev lesenega notranjega stopnišča.	poseg	kpl	-II-	1		2025/27
	KLET pod rondelo - Usposobitev kleti za novo zbirko o zgodovini Velenjskega gradu. Izkop nasutij do skalne osnove (pod arheološkim nadzorom), utrditev temeljev slopov in sten (podzidanje, podbetoniranje), lokalno injektiranje slopov, sten in obokov, rekonstrukcija profilacije osemstranega slopa, krpanje ometov, slikanje. Nova talna konstrukcija: jeklena konstrukcija + pohodne mreže (vse vroče cinkano), osvetljava od spodaj, ogrevanje od spodaj Ohranitev recentnih vrat za dostavo in v primeru požara Zasteklitev oken/lin. Območje pod konjskim hlevom: raziskava in prezentacija starih obzidij.	poseg	kpl	-II-	1		2025/27
	PRITLIČJE rondele - Izkop dela dvorišča do skalne osnove (pod arheološkim nadzorom) za izvedbo zunanega stopnišča v klet. Stopnišče po terenu, jeklena konstrukcija, pohodne mreže (vse vroče cinkano), nova vrata (oblikovno inertna) na območju obstoječega »rova«. Obdelava obzidja na območju izkopa: čiščenje, široko fugiranje, opcijsko odprtje zazidanih obrambnih odprtín. Okolica dvorišča: kovinske ograje enake oblike in konstrukcije	poseg	kpl	-II-	1		2025/27

kot v parterju grajskega parka na vseh nevarnih delih. Nov tlak v konjskem hlevu: jeklena konstrukcija, pohodne mreže (vse vroče cinkano): manjša muzejska trgovina. Presentacija korit za hranjenje konj. Možnost ogleda prezentiranih obzidij z zgornje strani. Obnova obokov, zazidanje recentnih vrat, nova električna instalacija (nevidni potek). Rondela: odstranitev tlaka in nasutij nad oboki, nadomestitev z lahkim nasutjem in novim estrihom in tlakom ali kovinsko konstrukcijo in delno mrežami, delno polnim tlakom, sidrano v stene. Odstranitev lesenega notranjega stopnišča. Zamreženje zazidanih oken ali zasteklitev ali polkna.						
Skupaj: sanitarije, podstrešje, rondela, klet, pritličje					969.608,42	2025/27
PARK faza 2: VODNJAK: prezentacija vodnjaka, nova kovinska varovalna mreža in nakazan obod, osvetlitev vodnjaka znotraj, odstranitev dela opornih zidov, ozelenjenja armirana zemljina in drevo, ograja na opornem zidu	poseg	kpl	MO Velenje, izvajalec po javnem razpisu, ZVKDS	1	100.000,00	2025
PARK faza 3: JAREK: odstranitev škarp v grajskem jarku, razširitev poti na to mesto	poseg	kpl	-II-	1	49.446,00	2030
PARK faza 4: SPODNJI PARTER: izdelava tribun in stopnic, živa meja proti zgornjemu parterju, stopniščne povezave, nova osvetlitev	poseg	kpl	-II-	1	180.813,00	2030
PARK faza 5: DOVOZNA POT: od parkirišča do objekta, nova osvetlitev in suhi hidrantni vod	poseg	kpl	-II-	1	74.236,00	2029
PARK faza 6: GRIČ: rekonstrukcija pešpoti po griču, nova urbana oprema, stopnišče na grič, paviljon	poseg	kpl	-II-	1	321.135,00	2030→
ZAHODNA PEŠPOT IZ STAREGA VELENJA NA GRAJSKI GRIČ: rekonstrukcija, stabilizacija poti s kamnitimi zložbami, ograje, počivališča, ograje, meteorna kanalizacija – predhodna pre- verba, ali je poseg usklajen z ZVKDS	poseg	kpl	-II-	1	170.000,00	2026
OBZIDJE: krpanje poškodovanih delov, lokalno – kaverne, pri vznožju obzidja	poseg	kpl	MO Velenje / Muzej Velenje, gradbenik, ZVKDS	1	5.000,00	2025
OBZIDJE generalna sanacija vrhnjih ploskev (propadlo kritje s kamnitimi ploščami) – uskladitev z ZVKDS in izvedba	poseg	kpl	-II-	1		2025
MOSTOVŽ 1. – strokovni pregled, ali je objekt še varen, in načrt sanacije	poseg	kpl	-II-	1	2.000,00	2028
MOSTOVŽ 2. - obnova lesene konstrukcije, pohodne površine in strehe ter krpanje zidanih delov po potrebi	poseg		-II-		18.000,00	2028
STREHE – sanacija streh zaradi dotrajanja kritine, menjava kritine in izvedba potrebnih okrepitev ostrešja ob eventualni uporabi težje kritine, komplet načrt in izvedba, etapno	poseg		-II-			2028→
- nad stolpoma obzidja (kapela, vhodni stolp)	poseg					2025→
- nad zahodnim traktom (razstavni prostori) z ureditvijo podstrešja, nad vhodom za zaposlene	poseg					2028→
ELKTRO OMARICE v vhodnem stolpu – prenova varovalk in nove omarice	poseg	kpl	MO Velenje / Muzej Velenje, elektro izvajalec,	1	5.000,00	2026/28

				gradbenik, ZVKDS			
FASADA OBJEKTA ZAHODNO OD RONDELE - sanacija	poseg	kpl	-II-		1	9.000,00	2026/28
NAPUSC OBJEKTA ZAHODNO OD RONDELE - sanacija	poseg	kpl	-II-		1	5.000,00	2026/28
OKNA – sanacija opleska na okenskih okvirjih, cca 10 kosov	poseg	kpl	-II-		10	700.00	2026/28
OKNA – sanacija razpokanih preklad	poseg	kpl	-II-		20	4.000,00	Sprotna letna vzdrževalna dela 2028
SANACIJA METEORNE KANALIZACIJE 1. - projekt– zemeljski del – nova talna kanalizacija, nove linijske rešetke, s predhodnimi arheološkimi pregledi in uskladitvijo z ZVKDS	2 mese- ca	kpl	MOV, Muzej Velenje, projektant, ZVKDS		1		
SANACIJA METEORNE KANALIZACIJE 2. - izvedba	6 mese- cev	kpl	Ustrezno usposobljen gradbenik		1		2029
POHODNE POTI ZNOTRAJ OBZIDJA – izvedba utrjenega peščenega nasutja kot MAK Vianova: potrebne so predhodne arheološke raziskave za določitev ohranjenih struktur, ki se prezentirajo bodisi 3D bodisi planarno	1-2 leti	kpl	Muzej Velenje ZVKDS arheolog / geofizik, izvajalec tlaka		1		2025→
REKONSTRUKCIJA DOVOZNE POTI NA GRAD, odkup zemljišč, načrt, izvedba		kpl	MO Velenje		1		2030→
URGENTNA UREDITEV PARKIRIŠČA pri skakalnicah – posutje s peskom in utrditev	3 dni	kpl	MO Velenje		1		2025
TRAJNA UREDITEV PARKIRIŠČA pri skakalnicah z asfaltiranjem, zarisom parkirnih mest in osvetljava z enakimi svetilkami kot na zgornjem parterju, načrt in izvedba	1 leto	kpl	MO Velenje Projektant, izvajalec grad. del		1		2025
PREUČITEV UMESTITVE TIRNE VZPENJAČE NA GRAD na severnem pobočju grajskega griča = neposredno iz Starega Velenja	4 mese- ci	kpl	MO Velenje – urad za prostor, ZVKDS		1		2025→
PREUČITEV MOŽNOSTI REKONSTRUKCIJE NEKDANJIH LESENIH DELOV OBZIDJA (severni polstolp) – načrti in uskladitev z ZVKDS	2 mese- ca	kpl	Muzej Velenje, arhitekt, ZVKDS		1		2028→
PREUČITEV MOŽNOSTI KASNEJŠEGA ZAKLEPANJA OBZIDJA – mestno redarstvo	poseg	kpl	MOV Muzej Velenje		1		2025→
CELOSTNI OZNAČEVALNI SISTEM OBMOČJA GRADU – zasnova, uskladitev in izvedba	poseg	kpl	Muzej Velenje, grafični oblikovalec, izvajalec, ZVKDS		1		2025→
DODATNA URBANA OPREMA – načrt postavitve na območju gradu, uskladitev z ZVKDS in postavitve (klopi, koši)	4 mese- ci	kpl	Muzej Velenje, ZVKDS, arhitekt, izvajalec		1		2026→
POSTAVITEV DRŽAJEV ZA OPORO OB PEŠPOTI in STOPNIŠČU NA GRAD – preučitev možnosti postavitve, uskladitev z ZVKDS, izvedba	6 mese- cev	kpl	-II-		1		2025→
SANACIJA STOPNIC v arkadnem dvorišču (dvorišče – 1. nadstropje)	6 mese- cev	kpl	-II-		1		2027→
PREHOD Z ELEKTRIČNEGA OGREVANJA NA TOPLOTNO ČRPALKO – načrt kot osnova za izvedbo			-II-				2026→
CELOSTNA OBNOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE (varnost!) – načrt kot osnova za izvedbo			-II-				2026→
PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE ALI MČN – načrt kot osnova za izvedbo			-II-				2026→

SODOBNA DOKUMENTACIJA OBJEKTA IN OKOLICE ter OBSTOJEČEGA ARHIVSKEGA/DEPOJSKEGA GRADIVA

Izvedba sodobne arhitekturne dokumentacije ter ureditev najdb z gradu	Komplet 3D sken objekta + izdelava planarne dokumentacije iz 3d skena, predaja v pisni in elektronski obliki (zunanjščina gradu in obzidja, predgradnje s parkiriščem – samo posnetek z dronom), tlorisi etaž, prerezi, barvni DOF vseh zunanjih fasad in obzidja)	3 mese-ci	kpl	Specialni izvajalec	1	28.800,00	2025
	Geofizika območja med obzidjem in gradom, cca 1500 m ² (georadarska metoda SGGI SIR3000 s 400 in/ali 270 MHz anteno po celotni površini z vporednimi, 0,3 m oddaljenimi profili + 2D upornostna tomografija na 5 lokacijah - vsaj 20 m dolgi profili)	2 tedna	kpl	Geofizik, ZVKDS	1	5.500,00	2025→
	Jedrna vrtna z arheološko dokumentacijo, prevoz stroja + 4 vrtnice po cca 8 m (spodnji parter, pred vhodom, parkirišče, pri mostovžu)	2 tedna	kpl	Arheolog, ZVKDS	1	6.800,00	2030→
	Digitalizacija zbirke negativov, vezanih na Velenjski grad, v ZVKDS OE Celje – skeniranje	3 dni	kpl	Počitniško delo – 'Čisto Velenje?'	1	500,00	2025
	Ureditev najdb arheoloških raziskav grajskega obzidja v depozu Muzeja Velenje kot osnova za znanstveno obdelavo / razstavo – 5 kartonk	1 mesec	kpl	Dokumentarist Muzeja Velenje + po- moč – redno delo	1	1.000,00	2025
	Pregled, kompletiranje in dokumentiranje peči na depozu Muzeja Velenje kot osnova za znanstveno obdelavo / razstavo	2 tedna	kpl	Dokumentarist Muzeja Velenje + po- moč – redno delo	1	1.000,00	2025
	izdelava analitičnega dela konservatorskega načrta – plača za strokovnega delavca ZVKDS za to nalogo	6 mesecev	kpl	ZVKDS OE Celje	1	18.000,00	2026
	SKUPAJ DOKUMENTACIJA						61.600,00
				Brez DDV			
				DDV 22%			13.552,00
				cena z DDV			75.152,00

RESTAVRATORSKO SONDIRANJE OBJEKTA

	Lokalna sondiranje na objektu (notranjščina, zunanjščina) z vsemi potrebnimi pripravljalnimi deli, gradbenimi odri, z dokumentiranjem in poročilom ter sanacijo stanja, mdr.: - naslikani šivani vogali na izzidku (erkerju) na severni fasadi – osnova za rekonstrukcijo / prezentacijo - kamniti šivani vogali vogala ob vhodu v grajsko jedro - dvojne zazidanih oken v okroglem VZ stolpu na nivoju stranišč - lesen strop na dveh močnih tramovih v istem prostoru - primarna barva lesenih baročnih vratnih kril z arkadnega hodnika v prostore, o katerih Stopar pravi, da so neustrezno prepleskana - stropovi dvoran v nadstropju, za katere Stopar pravi, da so zaradi razsvetljave neustrezno preoblečeni, na enem se vidi štuk dekor (stolpič) - originalni vhodni portal: ali je bila rozeta kdaj pobarvana? - ali so bili portali nadstropja in stebri arkadnega hodnika v nekem obdobju barvani z enako temnejšo sivo barvo? - poiskati mehanizem dviznih vrat v vhodni veži ob dvorišču, ki se omenja še 1910 (Pipper) - ali so bili kamniti členi (stebri, portali) primarno pobarvani temno sivo ali so bili goli kot sedaj? - dodatna območja, določena na objektu	4 mese-ci	kpl	Restavrador ob pomoči gradbenika, ZVKDS	1	10.000,00	2026– ZVKD OE Celje poskusi vključiti v svoj letni načrt
SKUPAJ SONDIRANJE					Brez DDV		10.000,00
					DDV 22%		2.200,00
					cena z DDV		12.200,00

DODATNE ZGODOVINSKE in ETNOGRAFSKE RAZISKAVE							
Izboljšanje vedenja o gradu	Analiza deželne deske, terezijanskega katastra in drugih arhivskih virov	1 leto	kpl	Muzej Velenje – redno delo, odgovinar specialist	1	5.000,00	2025→
	Zbiranje ljudskega izročila o gradu in njegovih prebivalcih (spomini)	1 leto	kpl	Muzej Velenje – redno delo, usposobljen izvajalec	1	5.000,00	2025→
SKUPAJ ZGODOVINSKE in ETNOGRAFSKE RAZISKAVE				Brez DDV		10.000,00	
				DDV 22%		2.200,00	
				cena z DDV		12.200,00	
AKTIVNOSTI MO VELENJE in MUZEJA VELENJE							
Aktivnosti v smislu 'dobrega gospodarja'	Vizija razvoja gradu: – usposobitev dodatnih prostorov pod zemljo (v nasutih za obzidji, v zasutih kletah ...) - prenos dela funkcij na druge lokacije: depoji, pisarne – nov ločen objekt ob gradu?	1 leto	kpl	MOV + Muzej Velenje	1	V sklopu rednega dela	2026→
	Prizadevanja za razglasitev gradu za kulturni spomenik državnega pomena			MOV + Muzej Velenje, ZVKDS	1	V sklopu rednega dela	Nadaljevanje aktivnosti
	Ureditev lastništva na območju obravnave – cenitve, menjave, odkupi zemljišč, vpis v ZK – za potencialno izvedbo dodatnega grajskega objekta, ceste, vzpenjače	1 leto	kpl	MOV	1	50.000,00	2028
	Sprememba prostorskih aktov – možnost umestitve tirne vzpenjače - študija vizur in vpis varovanja v prostorski akt - preverba na Upravni enoti, kakšna prilagoditev prostorskega akta je potrebna, da bo možna izvedba nadaljnjih faz prenove grajskega parka	2 leti	kpl	MOV, ZVKDS	1	3.000,00	Do 2029
	Sprememba naslova Velenjskega gradu iz anonimnega »Ljubljanska cesta 54, Velenje« v »Velenje 1, Velenje«. S tem se ponovno simbolno vzpostavi grad kot izhodišče prostora. Potrebne vloge, sprememba hišne tablice, internetne strani, propagandnega gradiva - sproti	3 mesece	kpl	MOV + Muzej Velenje	1	2.000,00	2027
SKUPAJ AKTIVNOSTI MOV in Muzeja Velenje				Brez DDV		55.000,00	
				DDV 22%		12.100,00	
				cena z DDV		67.100,00	

KOMPLETIRANJE NOVE VERZIJE UPRAVLJAVSKEGA NAČRTA ČEZ 4 LETA							
	Pregled in vrednotenje doseženih ciljev upravljaljskega načrta, po potrebi spremembe, vnos novih podatkov, revidiranje opisov ...	4 leta	kpl	Muzej Velenje	1	3.000,00	2029
SKUPAJ OBNOVITEV UPRAVLJAVSKEGA NAČRTA				Brez DDV		3.000,00	
				DDV 22%		660,00	
				cena z DDV		3.660,00	
SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA							
Redna vzdrževalna in očiščevalna dela na poslopju in njegovi neposredni in širši okolici	V OBJEKTU: Manjše sanacije gradbenih elementov (krpanje zidov, tesnjenje oken, menjava posmaeznih strešnih elementov, manjša vzdrževalna popravila električnih in strojnih instalacij, menjave žarnic in drugega potrošnega materiala)	letno	kpl	Muzej Velenje, MOV, ZVKDS	1	6.000,00	poteka
	V NEPOSREDNI OKOLICI: vzdrževanje porti znotraj obzidja in neposredno okoli gradu, vzdrževanje meteorne kanalizacije, nega drevnine znotraj obzidja	letno	kpl	Muzej Velenje, arborist, MOV	1	8.000,00	poteka
	PARK in SADOVNJAK neguje koncesionar za vzdrževanje javnih zelenih površin po Navodilih za obratovanje in vzdrževanje parka, mdr. redna košnja trave s pogostejšo košnjo na zgornjem parterju, odstranjevanje odpadlega listja, dosutje peska in pograbljenje peščenih poti, vzdrževanje cevtnih gredic, gnojenje, obrezovanje okrasnih rastlin in sadnega drevja v sadovnjaku, praznjenje košev za odpadke	letno	kpl	Koncesionar v sklopu širše pogodbe MOV – vključiti v koncesijo	1		poteka

PROMETNE POVRŠINE (vzhodna in zahodna pešpot, cestni dovoz, parkirišče pri skakalnicah, dovoz do gradu) vzdržuje koncesionar za vzdrževanje javnih prometnih površin	letno	kpl	Koncesionar v sklopu širše pogodbe MOV	1	poteka
SKUPAJ LETNO			Brez DDV		14.000,00
			DDV 22%		3.080,00
			cena z DDV		17.080,00
Zagotovitev sredstev za vse postavke: proračun MO Velenje					